

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

### **Về việc thanh tra Chuyên đề đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị**

Dự án: Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2; Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3 và Nhà máy điện gió Hướng Linh 5

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 177/QĐ-TTr ngày 29/4/2026, Quyết định số 179/QĐ-TTr ngày 03/5/2026, Quyết định số 196/QĐ-TTr ngày 12/5/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Thanh tra chuyên đề đối với các dự án khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ ngày 04/5/2026 đến ngày 03/6/2026, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2; Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5 do Công ty cổ phần Hướng Hiệp - THC, Công ty cổ phần Hướng Linh 5 làm nhà đầu tư và các Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án Nhà máy điện gió (sau đây gọi là dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 Hướng Linh 5).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 31/BC-ĐTTr ngày 04/6/2026 của Trưởng Đoàn thanh tra, Báo cáo kết quả thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra số 105/BC-NV2 ngày 09/6/2026 của Phòng Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh Kết luận như sau:

### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Chủ trương của Đảng và Nhà nước là phát triển mạnh mẽ, tối đa nguồn năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng xanh, bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, điện gió là một trong những nguồn năng lượng tái tạo. Quảng Trị có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển điện năng lượng tái tạo với 22 NMĐG đã đưa vào hoạt động có tổng công suất là 1.024,2 MW, có 09 dự án NMĐG đã phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng công suất 354 MW. Trong đó, các dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 do Công ty cổ phần Hướng Hiệp - THC làm nhà đầu tư, dự án NMĐG Hướng Linh 5 do Công ty cổ phần Hướng Linh 5 làm nhà đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

- Dự án NMDG Hướng Hiệp 2 - Có diện tích đất dự kiến 9,2 ha; vốn đầu tư dự án 1.370.789.752.000 VNĐ; địa điểm thực hiện dự án tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Hướng Hiệp).

- Dự án NMDG Hướng Hiệp 3 - Có diện tích đất dự kiến 17,9 ha; vốn đầu tư dự án 1.350.754.944.000 VNĐ; địa điểm thực hiện dự án tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Hướng Hiệp).

- Dự án NMDG Hướng Linh 5 - Có diện tích đất dự kiến 14,29 ha; vốn đầu tư của dự án là 1.346.088.359.000 VNĐ; địa điểm thực hiện dự án tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Hướng Phùng).

Cả 03 NMDG đều có công suất thiết kế 30 MW, thời gian hoạt động của dự án 50 năm; tiến độ thực hiện dự án 18 tháng (từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, trong đó thời gian thực hiện đo gió từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020).

Đến thời điểm thanh tra, cả 03 dự án NMDG chưa triển khai dự án theo tiến độ thực hiện được phê duyệt tại các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và đang chậm 41 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Căn cứ chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, do mục tiêu thanh tra chuyên đề nên Thanh tra tỉnh chỉ tập trung kiểm tra, xác minh các nội dung về khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, báo cáo do Nhà đầu tư, các Sở, ban, ngành, địa phương cung cấp.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH**

### **1. Sự phù hợp Quy hoạch các dự án NMDG**

#### **1.1. Về quy hoạch điện giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (điện VII)<sup>1</sup>**

Tại thời điểm đề xuất đầu tư của nhà đầu tư các dự án NMDG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5 đã được Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch điện VII tại văn bản số 4589/BCT-ĐL ngày 24/6/2020 của Bộ Công Thương và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Quy hoạch điện VII tại Văn bản số 911/TTg-CN ngày 15/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió gửi Bộ Công Thương, Văn bản số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực. Đồng thời, các dự án NMDG được HĐND tỉnh đưa vào Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 về việc điều chỉnh danh mục dự án đất khu công nghiệp, đất năng lượng, đất ở đô thị trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Quảng Trị, được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu, địa điểm và bổ sung danh mục dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm

<sup>1</sup> Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 gọi là Điều chỉnh Quy hoạch điện VII.

2020 huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông tại Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 30/11/2020.

**Như vậy**, các dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5 đã được đưa vào Quy hoạch điện bổ sung, Quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo về sự phù hợp Quy hoạch trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

### ***1.2. Quy hoạch điện thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (điện VIII)***

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg, về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Ngày 28/12/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1682/QĐ-TTg về phê duyệt bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã bổ sung dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5. Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định thay thế Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023). Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025, yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm cập nhật Quy hoạch điện VIII vào quy hoạch địa phương, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bố trí đất, giải phóng mặt bằng, chỉ đạo, giám sát thực hiện các dự án điện bảo đảm đúng quy hoạch và tiến độ.

Sau sáp nhập, ngày 02/02/2026 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 440/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị để thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh. Trong tổ chức thực hiện của Kế hoạch, đã phân công trách nhiệm của các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đồng thời đưa các dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5 vào xây dựng kế hoạch, giai đoạn vận hành đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/02/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định tiến độ vận hành trong giai đoạn 2026-2030 đối với các dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5.

Đến thời điểm thanh tra, các dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5 đã được đưa vào Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch chung điều chỉnh của tỉnh (sau sáp nhập) trên cơ sở Quy hoạch chung (tỉnh Quảng Trị cũ),

Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 02/02/2026 để triển khai, thực hiện Quy hoạch điện VIII.

## **2. Công tác thẩm định, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư**

Theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư Công ty cổ phần Hướng Hiệp - THC, Công ty cổ phần Hướng Linh 5 và hồ sơ dự án kèm theo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị (Sở KH&ĐT), căn cứ quy định tại Điều 33, Điều 36 Luật Đầu tư năm 2020 để lấy ý kiến tham gia thẩm định của các cơ quan quản lý nhà nước và của địa phương<sup>2</sup>. Trên cơ sở ý kiến tham gia thẩm định của các ngành, địa phương<sup>3</sup>, Sở KH&ĐT tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Căn cứ các báo cáo thẩm định của Sở KH&ĐT (Báo cáo thẩm định dự án NMĐG Hướng Hiệp 2 số 160/BC-SKH-DN ngày 16/4/2021; dự án NMĐG Hướng Hiệp 3 số 161/BC-SKH-DN ngày 16/4/2021; dự án NMĐG Hướng Linh 5 số 263/BC-SKH-DN ngày 02/6/2021), các dự án NMĐG được đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020 không thuộc trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ngày 27/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư (Dự án NMĐG Hướng Hiệp 2 tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND; Dự án NMĐG Hướng Hiệp 3 tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND; Dự án NMĐG Hướng Linh 5 tại Quyết định số 1929/QĐ-UBND).

Việc thẩm định của Sở KH&ĐT, cơ bản tuân thủ các quy định về thẩm định dự án đầu tư đối với các dự án NMĐG, đảm bảo về trình tự, thời gian theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

## **3. Việc triển khai các dự án NMĐG sau khi được chấp thuận đầu tư**

### **3.1. Về bảo đảm thực hiện dự án:**

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đến thời điểm thanh tra, các dự án NMĐG chưa triển khai thực hiện theo tiến độ được quy định tại mục 8 Điều 1 tại các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo Báo cáo của Nhà đầu tư<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Công văn số 312/SKH-DN, ngày 01/3/2021; Công văn số 564/SKH-DN, ngày 07/4/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án NMĐG Hướng Hiệp 2; Công văn số 312/SKH-DN, ngày 01/3/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án NMĐG Hướng Hiệp 3; Công văn số 1371/SKH-DN, ngày 09/9/2020; 491/SKH-DN, ngày 26/3/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án NMĐG Hướng Linh 5.

<sup>3</sup> Sở Xây dựng tại Văn bản số 338/SXD-QHKT, ngày 12/3/2020; số 465/SXD-QLXD, ngày 06/4/2021; Sở TN&MT tại Văn bản số 792, 793/STNMT-QLĐĐ, ngày 19/3/2021; 1020/STNMT-QLĐĐ, ngày 08/4/2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 606, 607/STC-TCĐT, ngày 15/3/2021, số 866/STC-TCĐT, ngày 02/4/2021; Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 81/SKH-CN-QLCN&SHTT, ngày 15/3/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 311/SKH-DN, ngày 01/3/2021; 509/SKH-DN, ngày 30/3/2021; 522, 523/SKH-DN, ngày 31/3/2021; Sở Công thương tại Văn bản số 357/SCT-QLNL, ngày 17/3/2021; Sở NN&PTNT tại Văn bản số 444/SNN-KHTC, ngày 17/3/2021; số 597/SNN-KHTC, ngày 07/4/2021; UBND huyện ĐaKrong tại Văn bản số 217/UBND-TNMT, ngày 07/4/2021.

<sup>4</sup> Báo cáo số 02/2026/BC-THC ngày 07/5/2026 của Nhà đầu tư về công tác thực hiện dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, 3; Báo cáo số 02/2026/BC-HL5 ngày 07/5/2026 của Nhà đầu tư về công tác thực hiện dự án NMĐG Hướng Linh 5.

và các hồ sơ, tài liệu kèm theo, Dự án đã thực hiện xong việc khảo sát<sup>5</sup>, đến thời điểm thanh tra, các dự án đang chậm tiến độ 41 tháng so với quy định.

Việc thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án được Thanh tra Sở KH&ĐT tiến hành kiểm tra và ban hành các Kết luận kiểm tra, Biên bản làm việc (kết luận số 638/SKHĐT-KL ngày 20/3/2024; kết luận số 608/SKHĐT-KL ngày 18/3/2024; Biên bản làm việc ngày 21/8/2024 của Sở KH&ĐT về việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư đối với các dự án), đã kết luận “Nhà đầu tư chậm tiến độ 14 tháng<sup>6</sup> đến 20 tháng<sup>7</sup> so với Quyết định và sau hơn 32 tháng được cấp phép đầu tư, Nhà đầu tư chưa triển khai các nội dung liên quan sau cấp phép (đất đai, môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án...) để triển khai trên thực địa; chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát định kỳ về tình hình thực hiện dự án quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 2 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và Điều 43 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ”, đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5 số tiền 60 triệu đồng/01 dự án (các Quyết định xử phạt số 02/QĐ-XPVPHC ngày 15/3/2024; số 03/QĐ-XPVPHC ngày 15/3/2024; số 06/QĐ-XPVPHC ngày 04/9/2024), Nhà đầu tư các Dự án NMĐG đã thực hiện nộp phạt theo các quyết định xử phạt nêu trên. Tập đoàn BB Group (Công ty mẹ của các Công ty CP Hướng Hiệp - THC và Công ty cổ phần Hướng Linh 5) đã có các báo cáo<sup>8</sup> để giải trình đối với các khó khăn vướng mắc, đề xuất điều chỉnh gia hạn của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, các thủ tục về đất đai đồng thời cam kết ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và tiến độ thực hiện của các dự án NMĐG.

Qua kiểm tra, xác minh nhận thấy đến thời điểm thanh tra, dự án NMĐG Hướng Linh 5 đã thực hiện việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với số tiền 13.230.441.795 đồng (theo UNC ngày 24/9/2025 của Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Vạn Phúc, Hà Nội). Dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 chưa thực hiện việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư năm 2025, Điều 26 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026. Công ty cổ phần điện gió Hướng Hiệp - THC có 03 văn bản<sup>9</sup> và Công ty Chủ sở hữu là Công

<sup>5</sup> Báo cáo khảo sát giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Báo cáo khảo sát địa hình, thủy văn; Báo cáo khảo sát địa chất” của đơn vị tư vấn Công ty CP TVXD Điện 4.

<sup>6</sup> Dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3.

<sup>7</sup> Dự án NMĐG Hướng Linh 5.

<sup>8</sup> Công văn số 16/25/CV-BBG ngày 24/4/2025; Công văn số 19/2025/CV-BBG ngày 20/5/2025; Công văn số 22/2025/CV-BBG ngày 17/6/2025; Công văn số 30/2025/CV-BBG ngày 13/8/2025; Công văn số 34/2025/CV-BBG ngày 01/10/2025; Công văn số 45/2025/CV-BBG ngày 04/11/2025.

<sup>9</sup> Công văn số 01/25/CV-THC ngày 14/5/2025, số 03/2025/CV-HH-THC ngày 25/11/2025, số 04/2025/CV-HH-THC ngày 27/12/2025.

ty CP BB Group có 04 văn bản<sup>10</sup> cam kết với UBND tỉnh, Sở Tài chính về thời gian thực hiện ký quỹ thực hiện dự án nhưng không thực hiện theo các cam kết nêu trên.

Đến nay, sau 27 tháng kể từ khi Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị (nay là Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nhà đầu tư dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 vẫn chưa thực hiện việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo đúng cam kết và các thủ tục để điều chỉnh tiến độ thực hiện đối với 03 dự án.

### **3.2. Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án NMĐG:**

Trách nhiệm của các Sở, ngành và địa phương được UBND tỉnh Quảng Trị giao tại các mục 2 đến mục 6 Điều 2 của các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án NMĐG. Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã thực hiện việc theo dõi, báo cáo, phối hợp trong quá trình thực hiện, triển khai các dự án NMĐG, cụ thể:

- Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính), đã đốc thúc nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án tại nhiều văn bản<sup>11</sup> đối với dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3; sau sáp nhập Sở, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao Sở Tài chính tiếp tục đốc thúc nhiều lần<sup>12</sup>. Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án NMĐG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3, Sở KH&ĐT đã có Văn bản số 2521/SKH-DN, ngày 23/11/2022 để lấy ý kiến của các Sở Công Thương, Sở TN&MT và huyện ĐaKrong, đôn đốc Nhà đầu tư ký quỹ và hoàn thiện hồ sơ tại Văn bản số 2828/SKH-DN ngày 26/12/2022 và 2830/SKH-DN ngày 27/12/2022. Tuy nhiên, sau đó Nhà đầu tư không ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, không nộp hồ sơ điều chỉnh tiến độ các dự án, tiến độ góp vốn theo yêu cầu.

Dự án NMĐG Hướng Linh 5: Sở KH&ĐT đã đôn đốc nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định<sup>13</sup>. Việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ của dự án, theo đề nghị của Nhà đầu tư NMĐG Hướng Linh 5<sup>14</sup>, Sở KH&ĐT đã có Văn bản số 2522/SKH-DN ngày 23/11/2022 để lấy ý kiến các Sở, địa phương, ban hành Văn bản số 2887/SKH-DN ngày 30/12/2022 gửi Nhà đầu tư dự án NMĐG Hướng Linh

<sup>10</sup> Công văn số 19/2025/CV-BBG ngày 20/5/2025, số 22/2025/CV-BBG ngày 17/6/2025, số 30/2025/CV-BBG, ngày 13/8/2025 và Công văn số 22/2025/CV-BBG ngày 17/6/2025.

<sup>11</sup> Công văn số 2828/SKH-DN, ngày 26/12/2022; số 2830/SKH-DN ngày 27/12/2022; số 171/SKH-DN ngày 03/02/2023; số 595/SKHĐT-DN ngày 23/3/2023; số 3173/SKHĐT-DN ngày 28/12/2023; số 384/SKHĐT-DN ngày 21/02/2024.

<sup>12</sup> Văn bản số 1149/STC-DN ngày 08/5/2025; Văn bản số 1249/STC-QLĐT ngày 08/8/2025; Văn bản số 3511/STC-QLĐT ngày 02/10/2025; Văn bản số 4678/STC-QLĐT ngày 29/10/2025.

<sup>13</sup> Văn bản số 2887/SKH-DN ngày 30/12/2022; Văn bản số 169/SKH-DN ngày 03/2/2023; Văn bản số 580/SKH-DN ngày 22/3/2023

<sup>14</sup> Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ngày 22/11/2022 của Công ty Cổ phần Hướng Linh 5 đối với dự án NMĐG Hướng Linh 5.

5<sup>15</sup> đề nghị bổ sung hồ sơ về điều chỉnh dự án, tiến độ góp vốn của nhà đầu tư để thực hiện việc điều chỉnh. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 81/TB-VP ngày 24/4/2025; Thông báo số 108/TB-VP ngày 23/6/2025, Sở Tài chính có Văn bản số 1527/STC-DN ngày 30/5/2025 và số 1899/STC-DN ngày 19/6/2025 báo cáo UBND tỉnh về việc giải quyết các đề xuất<sup>16</sup> của nhà đầu tư thực hiện các dự án NMĐG. Sở Tài chính thống nhất tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ thực hiện dự án (đối với cả 03 dự án NMĐG). Đến ngày 08/8/2025, Sở Tài chính tiếp tục đốc thúc nhà đầu tư dự án NMĐG Hương Linh 5 tại Văn bản số 1249/STC-QLĐT về việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh chủ trương “Thành phần hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 45 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP”. Tuy nhiên, các dự án NMĐG bao gồm cả dự án NMĐG Hương Linh 5 vẫn không thực hiện việc điều chỉnh gia hạn tiến độ.

Trong suốt quá trình từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án NMĐG đến thời điểm thanh tra, nhận thấy nhà đầu tư các dự án NMĐG chưa phối hợp với Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị (cũ) và Sở Tài chính (sau sáp nhập) trong việc thực hiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và các hồ sơ, thủ tục cần thiết để gia hạn tiến độ thực hiện các dự án.

#### 4. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, triển khai dự án

Theo Báo cáo của Sở Tài chính<sup>17</sup>, Nhà đầu tư<sup>18</sup> và kết quả làm việc với các Sở, ngành, địa phương liên quan nơi thực hiện các dự án đầu tư. Qua kiểm tra, xác minh các hồ sơ, tài liệu do các đơn vị, nhà đầu tư cung cấp, Báo cáo giải trình của các đơn vị<sup>19</sup>. Đoàn thanh tra nhận thấy các dự án NMĐG Hương Hiệp 2, Hương Hiệp 3 và Hương Linh 5 có những khó khăn, vướng mắc chính sau:

- Giai đoạn từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022, đại dịch bệnh Covid 19 với sự xuất hiện của biến thể Delta và Omicron bùng phát và lây lan mạnh khắp cả nước, gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực để triển khai công tác đầu tư xây dựng Dự án.

- Sau ngày 31/10/2021, cơ chế giá Fit đã dừng áp dụng và Chính phủ không xem xét gia hạn thêm. Bộ Công Thương chậm ban hành khung giá bán điện cho

<sup>15</sup> “2. Tại hồ sơ đề xuất điều chỉnh đối với tiến độ triển khai, xây dựng dự án nộp ngày 10/11/2022, nhà đầu tư chỉ đề xuất điều chỉnh đối với tiến độ triển khai, xây dựng dự án. Do đó, trong trường hợp nhà đầu tư chưa hoàn thành góp vốn theo đúng quy định, đề nghị nhà đầu tư rà soát, cập nhật và bổ sung nội dung đề nghị điều chỉnh tiến độ góp vốn để thực hiện dự án theo đúng thực tiễn tiến độ triển khai dự án.”

<sup>16</sup> Theo văn bản của Công ty Cổ phần điện gió Hương Hiệp-THC số 01/25/CV-THC ngày 14/5/2025; Văn bản của Công ty CP BB Group số 19/2025/CV-BBG, ngày 20/5/2025; 25/2025/CV-BBG ngày 17/6/2025.

<sup>17</sup> Báo cáo số 3279/STC-QLĐT ngày 06/5/2026 đối với Dự án NMĐG Hương Hiệp 2, Hương Hiệp 3.

<sup>18</sup> Báo cáo số 02/26/BC-HL5 ngày 25/5/2026 của Công ty Cổ phần Hương Linh 5; Báo cáo số 02/26/BC-HH2,3 ngày 25/5/2026 của Công ty Cổ phần Hương Hiệp - THC.

<sup>19</sup> Báo cáo số 3920/STC-QLĐT; số 3921/STC-QLĐT, 3922/STC-QLĐT ngày 25/5/2026 của Sở Tài chính; Báo cáo số 03/26/BC-HL5 ngày 25/5/2026 của Công ty Cổ phần Hương Linh 5 về tình hình thực hiện dự án NMĐG Hương Linh 5; Báo cáo số 04/26/BC-HH2,3 ngày 25/5/2026 của Công ty Cổ phần Hương Hiệp - THC về tình hình thực hiện dự án NMĐG Hương Hiệp 2, Hương Hiệp 3.

các nhà máy điện gió, dẫn đến việc Nhà đầu tư không có cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế dự án để lập bài toán tài chính làm việc với Ngân hàng về việc tài trợ vốn huy động cho dự án. Đến ngày 30/5/2025, Bộ Công Thương mới ban hành quyết định số 1508/QĐ-BCT phê duyệt khung giá điện cho các Nhà máy điện gió mới, do đó phương án tài chính cho dự án của Nhà đầu tư bị ảnh hưởng dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện việc đầu tư.

- Tiến độ đầu tư trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án NMDG đến tháng 12/2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi các yếu tố dịch bệnh, cơ chế giá điện đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. Đến nay, các dự án NMDG đã được cập nhật từ Quy hoạch điện VII sang Quy hoạch điện VIII, đã được cập nhật từ Quy hoạch chung tỉnh Quảng Trị (cũ) vào Quy hoạch chung của tỉnh Quảng Trị (sau sáp nhập) thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị, đáp ứng cơ bản các điều kiện để Nhà đầu tư các Dự án NMDG thực hiện việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án làm cơ sở triển khai các công việc đầu tư của dự án.

Qua kiểm tra nhận thấy:

- Đối với khó khăn, vướng mắc về dịch bệnh Covid 19, diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến đầu năm 2022 (thời gian diễn biến dịch đến dập tắt dịch khoảng 8 tháng). Như vậy, đến đầu năm 2022 khó khăn về dịch bệnh theo báo cáo của nhà đầu tư dự án cơ bản đã được tháo gỡ.

- Đối với khó khăn, vướng mắc về cơ chế giá điện cố định (Cơ chế giá Fit) được Thủ tướng ban hành tại Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ, phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Đến ngày 31/10/2021, Chính phủ không ban hành cơ chế giá điện Fit do đó EVN không thực hiện việc thu mua giá điện đối với các dự án điện gió theo đơn giá mà Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này Bộ Công Thương đã ban hành các thông tư để hướng dẫn việc xây dựng khung giá phát điện, nội dung hợp đồng mua bán điện đối với NMDG chuyển tiếp, cụ thể: Năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022<sup>20</sup>, Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023<sup>21</sup>, Thông tư số 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 của BCT<sup>22</sup>, Thông tư số 09/2025/TT-BCT

<sup>20</sup> Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 của BCT về Quy định phương pháp xây dựng khu giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

<sup>21</sup> Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của BCT về ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

<sup>22</sup> Thông tư 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 của BCT về Quy định hồ sơ, trình tự thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; quy định hồ sơ, trình tự thủ tục, thủ tục xây dựng, phê duyệt khung giá nhập khẩu điện.

ngày 01/02/2025<sup>23</sup>, Thông tư số 12/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025<sup>24</sup>. Đến 30/5/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1508/QĐ-BCT phê duyệt khung giá điện cho các Nhà máy điện gió năm 2025.

Như vậy, xuyên suốt quá trình từ 31/10/2021 đến 30/5/2025 khó khăn, vướng mắc do không có cơ chế giá điện xuất phát từ nguyên nhân nhà đầu tư các dự án NMDG chưa kịp thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm đáp ứng các điều kiện để đưa vào danh mục thuộc các dự án chuyển tiếp gửi EVN. Do đó, không thể áp dụng đối với đơn giá điện chuyển tiếp theo các quy định nêu trên. Vậy nên, với cơ chế giá điện trong thời gian này đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc huy động vốn vay của các Nhà đầu tư NMDG. Đến ngày 30/5/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1508/QĐ-BCT về phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện gió năm 2025, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế giá điện đối với các dự án NMDG mới.

- Về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện các dự án NMDG đã được phê duyệt.

Nhà đầu tư đã có các văn bản xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với NMDG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5 ngày 22/11/2022. Tuy nhiên, sau khi Sở KH&ĐT lấy ý kiến của các Sở, ngành và địa phương để thẩm định, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ đảm bảo thực hiện các dự án NMDG và bổ sung các hồ sơ, tài liệu để hoàn thiện trình phê duyệt điều chỉnh nhưng nhà đầu tư không thực hiện.

### III. KẾT LUẬN

#### 1. Những kết quả đạt được

Các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã nỗ lực, tạo điều kiện trong việc hỗ trợ cho các nhà đầu tư các dự án NMDG trên địa bàn tỉnh có cơ hội đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bền vững trong việc khai thác lợi thế của tỉnh đối với các dự án năng lượng xanh, giảm phát thải nhà kính, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đưa Quảng Trị thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Ban chấp hành Trung ương về bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII (Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 02/02/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị), giao cho các ngành, địa phương, đặc khu theo chức năng nhiệm vụ nhằm kịp thời thực hiện,

<sup>23</sup> Thông tư 09/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của BCT về Quy định hồ sơ, trình tự thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; quy định hồ sơ, trình tự thủ tục, thủ tục xây dựng, phê duyệt khung giá nhập khẩu điện.

<sup>24</sup> Thông tư 12/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của BCT phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện; nguyên tắc tính giá điện để thực hiện dự án điện lực; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện.

triển khai Quy hoạch điện VIII có hiệu quả. Trong đó, giao UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư kinh doanh điện lực trên địa bàn quản lý.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị (cũ) và Sở Tài chính (sau sáp nhập) theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo dõi các dự án đã cơ bản thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tham mưu thẩm định, đề xuất, đốc thúc các nhà đầu tư NMĐG trong thực hiện, triển khai dự án. Đồng thời, đã cơ bản tổng hợp được các khó khăn, vướng mắc nhằm kiến nghị, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án đến nay vẫn chưa thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tiến độ thực hiện, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xuất phát từ phía các Nhà đầu tư Dự án NMĐG, cụ thể:

Đến thời điểm thanh tra, các dự án NMĐG chưa thực hiện triển khai dự án, đang chậm 41 tháng so với tiến độ đã được phê duyệt trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Các nhà đầu tư dự án đã được Sở KH&ĐT tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, nhà đầu tư dự án NMĐG Hướng Hiệp 2 và Hướng Hiệp 3 không thực hiện đúng cam kết với UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, thời gian ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư dự án NMĐG Hướng Hiệp 2 và Hướng Hiệp 3 trong việc chậm nộp ký quỹ đầu tư, không thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đã cam kết.

Trách nhiệm của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị (cũ), Sở Tài chính (sau sáp nhập) chưa tổ chức ký thỏa thuận đảm bảo thực hiện dự án đầu tư bằng văn bản với nhà đầu tư theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Điều 27 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP. Chưa thực hiện hết vai trò trong công tác tham mưu theo quy định tại mục 2 Điều 2 các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tham mưu các biện pháp xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền đối các dự án NMĐG để nhà đầu tư tiếp tục kéo dài thời gian bổ sung, điều chỉnh các thủ tục đầu tư sau khi đã xử phạt vi phạm hành chính.

## **3. Về khó khăn, vướng mắc**

Các khó khăn, vướng mắc nêu trên về dịch bệnh, cơ chế giá Fit cơ bản đến nay đã được tháo gỡ và không phải là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến việc điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện, triển khai dự án. Tuy nhiên, đối với việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt chấp thuận chủ

trương đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện dự án còn chưa được Nhà đầu tư các Dự án NMĐG tập trung nguồn lực để thực hiện.

### **Nguyên nhân**

#### *Về nguyên nhân khách quan*

Giai đoạn từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022, dịch bệnh Covid 19 bùng phát là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc huy động nguồn lực để triển khai công tác đầu tư các dự án NMĐG. Sự biến động về giá nguyên liệu, nhiên liệu với chiều hướng tăng mạnh đã phần nào làm ảnh hưởng đến chi phí đầu tư, gây khó khăn trong việc hợp đồng với các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, ĐTM đối với các dự án NMĐG. Quá trình điều chỉnh từ Quy hoạch điện VII sang Quy hoạch điện VIII, điện VIII điều chỉnh đến khi Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch (từ 15/5/2023 đến 30/5/2025) trong khoảng thời gian 3 năm đã làm gián đoạn việc xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện các dự án NMĐG. Việc sáp nhập tỉnh từ 01/7/2025, cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ xin cấp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

#### *Về nguyên nhân chủ quan*

Sau ngày 31/10/2021, cơ chế giá Fit dừng áp dụng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tài chính của các nhà đầu tư dự án NMĐG. Bên cạnh đó, do việc thiếu chủ động trong việc báo cáo, đề xuất trong danh mục các dự án chuyển tiếp gửi EVN để áp dụng đối với đơn giá chuyển tiếp đã gây khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng. Đây là nguyên nhân chính làm chậm tiến độ triển khai dự án trong tiến độ đầu tư đã được chấp thuận. Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị đến nay các điều kiện về Quy hoạch chung điều chỉnh của tỉnh, Quy hoạch điện VIII, cơ chế giá điện đã cơ bản đảm bảo để Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

## **IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

### **1. Kiến nghị các giải pháp**

Từ thực tiễn các dự án NMĐG nêu trên cho thấy các khó khăn, vướng mắc không xuất phát từ cơ chế, từ hành lang pháp lý, từ thực hiện các thủ tục đầu tư do các cơ quan thuộc tỉnh tham mưu. Các nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các nguyên nhân của dịch bệnh, của nhà đầu tư các dự án NMĐG trong việc không đề xuất trong danh mục đối với các dự án chuyển tiếp gửi EVN để áp dụng đối với đơn giá chuyển tiếp trong khoảng thời gian từ 31/10/2021 đến 30/5/2025. Do đó, Nhà đầu tư không tiếp cận được nguồn vốn (vốn huy động khác) để triển khai dự án. Việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện các dự án NMĐG về tổng thể do Nhà đầu tư chưa đảm bảo nguồn lực về tài chính để thực hiện, chưa phối hợp với các cơ quan liên quan

trong việc bổ sung, điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục, chưa thực hiện việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư để thực hiện việc điều chỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trên cơ sở Luật Đầu tư năm 2025, Nghị định 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ, đối với các dự án NMDG cần thực hiện các việc sau:

- Nhà đầu tư các dự án NMDG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3, Hướng Linh 5 thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP; thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đối với các dự án NMDG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ trình cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo các quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 trong việc chứng minh năng lực tài chính, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác ĐTM, các thủ tục về đất đai, thiết kế kỹ thuật và triển khai dự án đúng tiến độ trong quá trình thẩm định hồ sơ xin điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Các sở, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, có các giải pháp thực hiện báo cáo UBND tỉnh nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thực hiện hoàn thành sớm nhất việc đầu tư các dự án.

## **2. Kiến nghị xử lý**

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án NMDG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5, tránh lãng phí thời gian, nguồn lực của Nhà nước, của nhà đầu tư, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục, triển khai các dự án sớm đưa vào vận hành, khai thác. Yêu cầu các Sở, ngành căn cứ chức năng theo quy định pháp luật và nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 440/KH-UBND ngày 02/02/2026 về thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2025 và Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh để kịp thời nghiên cứu, hướng dẫn nhà đầu tư và tham mưu UBND tỉnh các nội dung sau:

Đối với Sở Tài chính:

- Thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư đối với các dự án NMDG Hướng Hiệp 2 và Hướng Hiệp 3 theo quy định tại Điều 27 Nghị định

số 96/2026/NĐ-CP. Yêu cầu ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đối với 02 dự án này theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

- Xem xét, thẩm định các hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025, Nghị định 96/2026/NĐ-CP để xử lý các vi phạm của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư các dự án NMDG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 và Hướng Linh 5 trong trường hợp vi phạm tiến độ, mục tiêu dự án sau khi được điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và gia hạn tiến độ thực hiện.

- Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và UBND các xã Hướng Hiệp, Hướng Phùng theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời hướng dẫn nhà đầu tư các bước liên quan đến công tác thiết kế, thẩm định, các thủ tục về đất đai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu nhà đầu tư các dự án NMDG tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành và địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư điều chỉnh, triển khai hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, cụ thể:


- Nhà đầu tư các dự án NMDG Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3 thực hiện đúng cam kết theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án số 04/26/BC-HH2,3 ngày 25/5/2026 gửi Đoàn thanh tra: nộp ký quỹ thực hiện dự án tháng 9/2026; hoàn thành việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2026. Hoàn thành các thủ tục đầu tư và kết nối, phát điện thương mại vào tháng 9/2028. Đồng thời, thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

- Nhà đầu tư dự án NMDG Hướng Linh 5, thực hiện đúng cam kết theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án số 03/26/BC-HL5 ngày 25/5/2026 gửi Thanh tra: hoàn thành việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2026. Hoàn thành các thủ tục đầu tư và kết nối, phát điện thương mại vào tháng 9/2028.

### **3. Công khai kết luận thanh tra**

- Thanh Tra tỉnh đăng tải công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025.

- Sở Tài chính, Công ty cổ phần Hướng Hiệp - THC và Công ty cổ phần Hướng Linh 5, công khai kết luận thanh tra bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan theo đúng quy định tại điểm d khoản 3 Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025 (thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục).

Trên đây là Kết luận của Thanh tra về Chuyên đề đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - Dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2; Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3 và Nhà máy điện gió Hướng Linh 5. Yêu cầu Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND xã Hướng Hiệp, UBND xã Hướng Phùng và Công ty cổ phần Hướng Hiệp - THC, Công ty cổ phần Hướng Linh 5 thực hiện nghiêm Kết luận và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/7/2026. / 

**Nơi nhận:** 

- Thanh tra Chính phủ; Cục II, Cục VII (để b/c);
- Bí thư tỉnh ủy (để b/c);
- UBKT tỉnh ủy (để b/c);
- Ban NC tỉnh ủy (để b/c);
- Đảng ủy UBND tỉnh (để b/c);
- Tổ công tác theo QĐ số 1857/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Công thương;
- UBND các xã Hướng Hiệp, Hướng Phùng;
- Công ty CP Hướng Hiệp - THC;
- Công ty CP Hướng Linh 5;
- Phòng GS, TĐ và XL sau thanh tra;
- Trang TTĐT Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, HS ĐTT.

**CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Hoài Nam**